

Gartenstrasse, Seestrasse bis Untere Heslibachstrasse

Infolge des schlechten Zustandes der Strassenoberfläche mit diversen NetZRissen wurde an der Gartenstrasse und in den Zufahrtbereichen der Eigenheimstrasse/Untere Heslibachstrasse der gesamte Strassenoberbau inkl. kompletter Strassenentwässerung, den Randabschlüssen und dem Gehweg erneuert. Ebenso wurde die erneuerungsbedürftigen Kanalhaltungen mittels Trennsystem, diversen Kontrollschächten und zwei Schachtkammern ersetzt. Im Zuge des Gemeindevorhabens erneuerte oder baute die Werke am Zürichsee ihre Werkleitung im Projektperimeter aus. Die Hauptleitungen Wasser und Gas wurden grösstenteils im Kombigraben erstellt, das ew-Trasse im Gehweg und die Fernwärmeleitung in der Fahrbahn ausgeführt. Der prov. Einbahnverkehr und speziell die Zufahrt ARA musste während allen Kanal- und Werkleitungsarbeiten gewährleistet werden. Im Bereich der SBB-Unterführung galten zudem spezielle Sicherheitsvorschriften. Das, infolge anschliessenden Strassenarbeiten, vorgegebene Bauende April 2018 konnte eingehalten werden.

Auftrag

Ende 2017 beauftragte uns die Gemeinde Küsnacht sowie die weiteren beteiligten Werke mit dem Vorprojekt, Bauprojekt, der Ausarbeitung der Ausschreibung, sowie des Ausführungsprojektes und der Bauleitung. Der Projektabschluss erfolgte im Frühjahr 2018.



Place

Zürich

Client

Gemeinde Küsnacht, Frau Kerstin Zelmer (Projektleiterin), Telefon 044 913 12 76

Period: 2017 - 2018

Budget: ca. 1.2 Mio. CHF

Fee: ca. 150 000 CHF

Delivered services

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Abschluss

Specifications

- Strassenbau/Beläge: ca. 3 000 m²
- Kanallänge: ca. 250 m
- Wasser-Hauptleitung: ca. 300 m
- Gas-Hauptleitung: ca. 240 m
- Fernwärme: ca. 450 m
- EW-Trasse: ca. 165 m